

Voorlopig Verslag TC-VLR/NLB

Datum: Woensdag 3 september 2025

Aanvang: 13.00 uur

Fysieke bijeenkomst

Locatie voor fysieke bijeenkomst:

VLR-FME**Zilverstraat 69****2718 RP Zoetermeer**

In deze vergadering zijn geen personen aangehaakt via MS-Teams.

Leden:			Aanwezig	Afwezig	E-Mail leden:	
M. Hendriksen	MH	DLR Eurlicon / voorzitter	X		R. Geradts	DLR Eurlicon
R. van Seters	RvS	KONE / secretaris	X		A. Evers	Astralift
H. Vreeken	HV	Attollo Projects	X		M. van Gilst	Astralift
S. van Vliet	SvV	Orona	X		N. de Bree	EDNL
R. Bolmers	RB	Astralift	X		T. Holtrop	Fortadio
M. Mazier	MM	GPN Adviesgroep	X		G. van Dijk	Lift 2 Build
T. de Mol	TdM	I2motion		X	R. v.d. Meer	Liftintermediair
J. v.d. Rovaart	JvdR	Lift Centraal		X	I. Lange	Liftservice Den Haag
S. Kuilman	SK	Lödige	X		P. van Gastel	Lödige
K. Loof	KL	Mitsubishi	X		M. ten Boske	Mulder Montage
A. Krouwel	AK	MO2		X	R. v.d. Bruggen	Reco Special Products
J. Stoop	JS	NLB	X		B. Veldhuis	Skylift
M. Deurloo	MD	Otis	X			
T. Barents	TB	Premium Liften		X		
M. van Opstal	MvO	Schindler Liften	X			
G.J. Saris	GS	Spie Building Solutions	X			
J. Mellink	JM	TDK Liftplan	X			
M. Palmen	MP	TK Elevator	X			
M. Kottelaar	MK	KONE - WG1/-6/ELA (gast)		X		

		Actie	TC doc.nr.
1	Opening		
1.1	<u>Mededelingen</u> Nieuw is aanwezig Stijn Kuilman van Lödige, welke Frank Kessels zal gaan opvolgen. Als gast zijn aanwezig; - Patrick Visser, nieuwe chef van MvO ter kennismaking en plaatsvervanger (Schindler), - Jerry Mellink ter vervanging van Patrick Nieuwlaats (TDK) Er volgt derhalve een korte voorstelronde.	Voorzitter	
1.2	<u>Afmeldingen:</u> T. de Mol J. v.d. Rovaart A. Krouwel T. Barents M. Kottelaar	Voorzitter	
1.3	<u>Binnengekomen stukken & documentenlijst.</u> Documentenlijst per 25 augustus 2025	Voorzitter	25-024
2	Vaststellen agenda		
	De voorlopige agenda wordt aangehouden, de aanvullende punten worden lopende de vergadering meegenomen.	Voorzitter	
3	Verslag vorige vergadering		
3.1	Het verslag van de bijeenkomst van 27 mei 2025 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.	Voorzitter	25-020

3.2	<u>Actiepunten voorgaande besprekingen</u> <i>Vanuit verslag TC 25-020, item 8.2</i> MH zal het voorstel om de vraag (over aanpassing van de verklaring overeenstemming) in te dienen bij de ELA ter advies opnemen met bestuur, tevens MK meenemen. Door de vakantieperiode is het overleg met het bestuur pas op 2 september geweest. Afgesproken is dat MH samen met KL een overzicht gaat samenstellen van de verschillende normen en richtlijnen en de relatie daartussen. Er dreigt een periode waarin de Machine Verordening de cyber-security (ISO) verplicht stelt, voordat dit in de EN-ISO serie voor liften is geregeld. Met het overzicht wordt het vervolgtraject bepaald. → Aanhouden	Voorzitter + KL	
4	Bestuur		
4.1	Vanuit het bestuur is het verzoek gekomen om een format voor de risicobeoordeling op te stellen. Aangezien dit heel erg breed kan zijn (afhankelijk van de uitgevoerde aanpassingen) is het lastig om een eenduidige format op te stellen. De ISO-14798 is specifiek voor risicoanalyses voor liften, roltrappen en rolpaden. Afgesproken is dat we een korte hand-out maken, welke insteek te volgen is. → Actie: HV	Voorzitter	
4.2	<u>Kennisessies:</u> Terugblik en vooruitkijken. De volgende sessies staan op de rol; 1. <i>Evacuatielift volgens EN 81-76</i> De formal vote is geweest en de norm is gepubliceerd. Deze sessie kan opgepakt worden. Actie: RvS 2. <i>Toelichting SZW-Beleid (Simone Wiers)</i> Tijdens het recente nationaal vooroverleg heeft Simone aangegeven dat de plannen voor keuringen van platform- en gevelliften alsmede SNEL verschoven wordt tot 2026-2027, omdat er eerst energie gestoken moet worden in de implementatie van de Machine Verordening. Deze sessie laten we vooralsnog vervallen en kunnen we bezien als het weer actueel wordt. Eenieder wordt, wederom, opgeroepen om onderwerpen aan te dragen, ook in het kader van punt 4.3. De volgende punten worden in de vergadering aangedragen; - ISO 8100-1 en 8100-2 - NIS2 / CRA – Cyber-security - Nieuwe keuringsschema (praktische invulling) Een ieder maakt zich zorgen over wat er op ons af gaat komen, en het begin zal zeker uitdagend worden. Belangrijk is dat de kruisjeslijst, vrijwel identiek blijft. De grootste wijziging zit hem in het aanleveren van de benodigde documenten.		
4.3	<u>De TC als kennisinstituut</u> Wat we als TC – nóg – meer kunnen doen om als kennisinstituut van de liftenbranche te worden gezien? We zijn een vrij grijze vereniging, maar treden niet naar buiten toe. Hoe kunnen we de exposure vergroten. Optie was geweest “het nieuwe keuringsschema”, maar is nu al door Liftinstituut opgepakt. MH zal met Michelle overleggen om meer zaken vanuit de TC te publiceren op de website. Ieder wordt verzocht actief mee te denken.	Voorzitter	

	- Schema ligt bij RvA en wacht op beoordeling / reactie. Vraag is of 01-01-2026 wel haalbaar gaat worden, maar zal in de vergadering moeten blijken. - Memo voor “praktische invulling” besproken, maar deze moet nog nader uitgewerkt gaan worden. Op dit moment is deze ondermaats en staan er teveel open eindjes in, zoals “uitgebied”, “soortgelijk”, etc. - Het vergaderschema voor 2026 staat op de agenda. Na de vaststelling kunnen we de TC-vergaderingen inplannen in de voorafgaande week.		
5.3	<u>CEN TC10 - WG1</u> ISO-EN 8100-1 en 2: Documenten zijn ter voorbereiding voor de formal vote ingediend bij het CCMC (conform planning). Revisie EN 81-28: Geen nieuws Roadmap voor TC 10 WG1, revisie onder SR/599: • EN 81-21 (nog niet actief) • EN 81-71 (nog niet actief) • EN 13015 (nog niet actief)	RvS	
5.4	<u>CEN TC10 - WG6</u> EN 81-58: Update prEN 81-58 is gereed en is ingediend bij de CEN om voorbereid te worden voor Formal Vote EN 81-76: Gepubliceerd in Nederland als NEN-EN 81-76:2025 en, nog niet geplaatst in de Official Journal dus nog niet geharmoniseerd EN 81-72: Revisiewerk EN 81-72 is op dit moment in behandeling EN 81-73: Revisiewerk voor EN 81-73 wordt bij de volgende bijeenkomst gestart	RvS	
5.5	<u>ELA</u> 10 juli was de bijeenkomst. MK kon niet aanwezig zijn. Nog geen verslag beschikbaar.	RvS	
6	Werkgroep - Normering		
	Deelnemers RvS, MvO, HV, KL.		
6.1	Geen actuele onderwerpen.		
7	Externe Werkgroepen		
	De onderstaande werkgroepen zijn actief binnen de VLR/NLB, doch geen direct onderdeel van de TC. Onderstaand een korte verslaglegging, ter informatie aan de leden van de TC.		
7.1	<u>Arbo-Commissie:</u> Bijeenkomst 16 juni 2025 <u>Herziening Arbopublicaties</u> Er zijn geen herziene publicaties ingebracht, waarvan de herziening zich in een eindfase ter finale behandeling en besluitvorming bevindt. <u>Aanstaande wetswijziging asbest</u> Europese Richtlijn (EU) 2023/2668) met betrekking tot blootstelling aan asbest op het werk. De vrijstelling voor het verwijderen van asbesthoudende remvoeringen die de liftbranche op dit moment heeft, zal komen te vervallen. Volgens de nieuwe wetgeving dienen echter alle bedrijven die op welke manier ook met asbest werken een vergunning te hebben en dienen alle medewerkers die werkzaamheden ten aanzien van asbest verrichten aantoonbaar gediplomeerd c.q. gecertificeerd te zijn. Dus ook liftbedrijven.	RvS	25-025

	Voor de liftbranche geldt dat er op dit moment niet aangegeven kan worden wat noodzakelijk is. Het ministerie wil hier graag over meedenken en VLR kan input aanleveren. De VLR-delegatie heeft gevraagd, of interne training door middel van een toolbox afdoende kan zijn als kennis in huis is of ingehuurd wordt.		
7.2	<u>Digitalisering & Cyber Security</u> GS geeft aan dat er geen enkele voortgang is en heeft aangegeven dat hij de werkgroep zal verlaten. MH zal terugkoppelen aan het bestuur. Actie: MH	GS	
7.3	<u>Duurzaamheid</u> Er is nog geen vervolgmeeting geweest, derhalve geen informatie beschikbaar.	Voorzitter	
8	Wat verder ter tafel komt & rondvraag		
8.1.	RB vraagt om vervolg PESSRAL. MH geeft aan dat hier wel wat beweging aan het komen is, maar is lastig verhaal. We zien wel dat er in de markt meer aandacht voor is.		
9	Datum volgende vergaderingen in 2025		
	Zie schema onder dit document.	Allen	

Vergaderdata 2025:

VLR-TC Zoetermeer	CCvDL Bussum	ELA Brussel	WG1	WG6	VLR-Arbo
3 september	9 september	4 september	2/3 september 20/21 oktober	16 september 13 oktober	
19 november	25 november	23 oktober 4 december	17/18 november	3 november 11 december	